

Lavori sulla E45: in molti casi il termine deve essere rifissato

In alcune gallerie si circola in anticipo sui tempi previsti
Balzo in avanti per l'intervento sull'ex provinciale

VALLE SAVIO
ALBERTO MERENDI

Il termine dei lavori "è in corso di ridefinizione": per i cantieri della E45 è quasi una normalità.

Le gallerie

Se poi i termini erano stati fissati in pieno inverno è del tutto naturale che tra maltempo e sospensioni varie debbano essere rivisti, come sta succedendo nel caso delle gallerie Verghereto e Spagnola, per le quali il fine lavori era stato prorogato alla giornata di ieri. A queste gallerie erano state assegnate ulteriori "proroghe", con ultimazione inizialmente prevista al 9 ottobre 2022 e poi fissata al 6 febbraio 2023 e cioè nella giornata di ieri. Peccato che in pieno inverno sia intervenuto il maltempo e abbia costretto come tutti gli anni a sospendere i lavori. Alla galleria Verghereto questo è avvenuto il 15 novembre 2022 col 52,32% dell'opera realizzata e alla Spagnola con sospensione

il 19 dicembre 2022 al 39,02% dei lavori realizzati. Sono nel frattempo sparite dalle schede dei lavori Anas le gallerie di Valbiano (a novembre risultavano lavori realizzati per l'89,33%) e di Montecoronaro (con lavori al 75,72% a novembre).

Dove si procede rapidi

Per quello che riguarda la manutenzione della strada statale 71, la Umbro Casentinese Romagnola, la ex provinciale 138 ritornata alle cure dell'Anas i lavori risultano realizzati per l'84,65% e il termine è appunto "in corso di ridefinizione". Ai primi di novembre eravamo al 65,77% e quindi si sta marciando abbastanza spediti. Dove si sta marciando veramente sono le gallerie Tavollicci, Crocetta, Sarsina e Villa Onofri (sempre in Comune di Sarsina) per le quali Anas ha da un po' comunicato la conclusione dei lavori in anticipo sui tempi previsti: è vero che il termine è fissato al 31 marzo 2023 e che ora nelle gallerie si

transita in tutte e due le canne, ma la scheda Anas riporta uno stato di avanzamento lavori al 96,19% (a novembre eravamo al 92,87%), come se nel cantiere e nell'appalto ci fosse qualcosa ancora da completare.

I viadotti

Prosegue la difficile situazione del cantiere al viadotto Savio VI, in Comune di Mercato Saraceno, assegnato il 25 novembre 2021, scadenza al 27 agosto 2022 e ora "in corso di ridefinizione" (lavori realizzati per il 9,66% a fine novembre ed ora al 18,92%). Al via-

INTERVENTI FERMI NEL PERIODO INVERNALE

Come tutti gli anni
molti cantieri
sono sospesi
nei mesi più freddi
e si rischiano
altre proroghe



Il tratto cesenate della E45

dotto Teveriola II, in Comune di Verghereto, i lavori erano stati consegnati il 7 aprile 2021 con previsione di ultimazione in data 1 aprile 2022, ma dopo una sospensione lavori del 20 dicembre 2021 per condizioni meteorologiche avverse, a novembre 2022 il termine di ultimazione risultava in attesa di ridefinizione e le opere risultavano realizzate per il 66,74%; ora siamo all'82,58%. Al viadotto Savio VII, in Comune di Mercato Saraceno, i lavori erano stati consegnati il 7 aprile 2021 con un primo termine al 7 aprile 2022, poi prorogato al 7 settembre 2022 e ora "in corso di ridefinizione" (lavori realizzati all'82,58%). Nel caso del viadotto Orfio e del viadotto Ponte Giorgi, consegnati alla ditta il 15 giugno 2021, il termine lavori era stato prorogato al 18 novembre, ma a febbraio 2023 sono stati realizzati per il 54,50%.

Galleria di Quarto

Avviati i lavori alla galleria di

Quarto, che dopo una prima consegna lavori al 27 luglio subito sospesa e con "termine lavori in corso di ridefinizione" ha visto una ripartenza e una nuova consegna in data 1 dicembre 2022 con termine lavori indicato al 23 maggio 2024 (ma se una galleria sta chiusa 12 mesi e poi l'altra 10, per complessivi 22 mesi, è difficile che i lavori si prevedano conclusi in 18 mesi); e comunque lavori realizzati per il 2,04%.

Puleto e Tevere IV

Per i famosi viadotti Puleto e Tevere IV, in territorio toscano e importanti strutture per garantire il collegamento tra Emilia-Romagna e Toscana, continuano a rimanere fermi i lavori al Puleto dopo che è stato rescisso il contratto con la ditta incaricata, e per l'adiacente Tevere IV, con lavori consegnati il 16 maggio 2019 e ultimazione prevista al 14 gennaio 2023, ora il termine è prorogato al 22 aprile 2023, ma le opere realizzate sono il 21,65%.